



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মেসার্স কোহিনুর এ্যাপারেলস লিঃ		
ঠিকানা	436/457, Gazi Shah Lane, Dev Pahar, Panchlaish, Chattogram		
কারখানার কোড	CHT100		
কালার কোড			
মূল্যায়নের ধরণ: <a href="#">কঠামোগত মূল্যায়ন</a>		পর্যবেক্ষণের তারিখ: -	
১. পর্যবেক্ষণ			

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	There are lacks of bracings in the shed; therefore stability of the shed is not apparent.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Review the stability calculation for the shed to ensure it is a robust structure in both directions
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Building Engineer will confirm the stability of shed.
অগ্রাধিকার	৬ সপ্তাহ
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.08.2020: They already demolished maximum portion of shed. 05.11.2020: 90% of shed have been demolished. 09.06.2021: Refer to previous comment.

#### ১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Install vertical and horizontal bracing if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	Building Engineer will confirm requirement of bracing
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২১-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.08.2020: They submitted Design Drawing but still not submitted review report. 05.11.2020: 90% of shed have been demolished. 09.06.2021: Refer to previous comment.

## ২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	During document review as built detail structural drawing and floor load plan have not found.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

#### ২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of as built structural drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system taking into account the factory design imposed loading and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.08.2020: They submitted Design Drawing but still not submitted review report. 05.11.2020: Review design/drawing have not submitted yet. Last submission date 22.10.2018 09.06.2021: Refer to previous comment.

#### ২.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	চলমান
মন্তব্য	On 26.08.2020: They submitted Design Drawing but still not submitted review report. 05.11.2020: As-built drawing submitted to DIFE. Review design/drawing have not submitted yet. 09.06.2021: Refer to previous comment.