

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণাল্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ; গড়ে ভুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্ববেষ্ফণের তথ্য

কারখানার নাম	আদুরি নিট কম্পোগিট লিমিটেড
ঠিকানা	, O, (Shibpur, Narsingdi, Dhaka)
কারখানার কোড	CNRD010
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ	: কাঠামোণত মুল্যারন পর্যবেষ্ফণের তারিখ:
১. পর্ববেষ্ণণ	
পরিদর্শন পর্ববেষ্ণ্ডণ ক্যাপ	ack has been observed in brick wall of Building 06 & Building 04.
আইটেম ক্যাটাগরি	
১.১. কাৰ্যক্ৰম	
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finishing in Brick Wall are needed to be removed to investigate if cracks penetrate the building structure. Investigation needed to determine reasons for cracks.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
<u>অগ্রা</u> শিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ত সমশ্রসীমা	-

২. পর্ববেষ্ণণ

সংশোধিত সময়সীমা <u>অগ্রগতির</u> অবস্থা মন্তব্য

পরিদর্শন পর্শবেষ্ফণ	rack has been observed in brick wall of Building 06 & Building 04.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	
২.১. কাৰ্যক্ৰ	1
কাৰ্যক্ৰম	Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for regarding Crack in Brick Wall.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সমশ্রসীমা	
সংশোধিত সম্যুসীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	
৩. পর্ববেষ্কণ	
পরিদর্শন Da	ampness was present in brick wall of Building 01. Corrosion was present in steel ember of Shed 02.
আইটেম ক্যাটাগরি	

	ampness was present in brick wall of Building 01. Corrosion was present in steel
াশবেষ্কণ m	ember of Shed 02.
ল্যাপ	
<u> শাইটেম</u>	
চ্যাটাগরি	
<u>৯.১. কাৰ্যক্র</u>	স
কাৰ্যক্ৰম	Sections of plaster finish to brick wall to be removed to investigate if dampness penetrates into the building wall. Investigation needed to determine the source of the damp and way to prevent it re– occurring. Carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer. All exposed rebar should be painted properly.
সুপারিশের তখ্যসূত্র	
কার্থানার কার্বক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোগ্য নর
চুডান্ড সময়সীমা	_
সংশোধিত সময়সীমা	_
অগ্রগতির অবস্থা	
সন্থা মন্তব্য	