



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	বেঙ্গল লেইজার ওয়্যার লিঃ
ঠিকানা	473, North Ibrahimpur (6Th & 7Th Floor), Kafrul
কারখানার কোড	DHK100
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরন: কার্টাযোগ্য মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২২-০২-২০২৪
---	---------------------------------------

১. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Floor Load Plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factory owner has been instructed to prepare and submit a load plan for vetting. Once it is submitted by the factory owner, it will be duly vetted. The factory owner should arrange displaying the approved load plan for each floor on the wall in a visible loaction and shall adhere to it.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020:Accord audited this building for Banax apparels Ltd. (Accord ID.10093).CAP delopment is ongong under accord. CVV Date: 07-07-2020 : This factory building was audited under Accord and DEA is submitted to Accord in the name of Banax apparels Ltd which is the another factory of this building. But they didn't get the evaluation report before the closing of Accord. Now They are waiting for evaluation of their DEA from RSC. On 20/10/2020: Floor load plan is not found. 05.01.2021: Floor load plan is not found yet. CVV Date: 23-08-2021 : This factory building was audited under Accord and DEA is submitted to Accord in the name of Banax apparels Ltd which is the another factory of this building. But they didn't get the evaluation report before the closing of Accord. Now They are waiting for evaluation of their DEA from RSC.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Vertical & Horizontal Extension
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	No horizontal or vertical extension of the building shall be made without detail engineering assessment.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020: There are no horizontal or vertical extension found on the inspection date. CVV Date: 07-07-2020 This factory building has no any horizontal or vertical extension. On 20/10/2020: same as previous status. 05.01.2021: No horizontal or vertical extension of the building not found yet. CVV Date: 23-08-2021 This factory building has no any horizontal or vertical extension.

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Inadequate Factor of Safety
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	The factor of safety for this building has been found to be low with the existing gravity load also reinforcement details could not be verified, use of flat plate as slab, inconsistency between the supplied drawings and the actual measurements were detected, and the materials test reports were not available, it is recommended to have a detail engineering assessment (DEA) of the structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020: Accord audited this building for Banax apparels Ltd. (Accord ID.10093). CAP development is ongoing under accord. CVV Date: 07-07-2020 This factory building was audited under Accord and DEA is submitted to Accord in the name of Banax apparels Ltd which is the another factory of this building. But they didn't get the evaluation report before the closing of Accord. Now They are waiting for evaluation of their DEA from RSC. On 20/10/2020: This issue is covered under DEA and DEA of this building is ongoing. 05.01.2021: Same as previous status. CVV Date 23/08/2021: This issue is covered under DEA and DEA of this building is ongoing.

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Technical Documents
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	As built structural and Architectural drawings to be prepared for the building as per section 17.2 of NTC guideline. As part of this process building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	On 04.02.2020: Accord audited this building for Banax apparels Ltd. (Accord ID.10093). CAP development is ongoing under accord. CVV Date: 07-07-2020 This factory building was audited under Accord and DEA is submitted to Accord in the name of Banax apparels Ltd which is the another factory of this building. But they didn't get the evaluation report before the closing of Accord. Now They are waiting for evaluation of their DEA from RSC. On 20/10/2020: Technical documents (as built structural and architectural drawing) was not found on visit date. 05.01.2021: Same as previous. CVV Date 23/08/2021: Technical documents (as built structural and architectural drawing) was not found on visit date.