



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার, বৈষম্যহীন
বাংলাদেশের অঙ্গীকার

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|---|--|
| কারখানার নাম | বয়েল ক্যাশনস লিমিটেড |
| ঠিকানা | 241/74, Faidabad Chowrasta, Dakkhinkhan, Dhaka |
| কারখানার কোড | DHK497 |
| কালার কোড | |
| মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
| ১. পর্যবেক্ষণ | |

| | |
|---------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Apparently inadequate horizontal bracing along the span of the roof truss. |
| কাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building Engineer to assess the need to provide additional steel bracing elements with the original element or similar also review the adequacy of the steel roof structure to ensure that it is designed to resist code specified live and wind loads |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Engineer will verify the lateral stability of the shed. |
| অগ্রাধিকার | ৬ সপ্তাহ |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ১৫-১২-২০১৬ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

১.২. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Building Engineer to confirm that bracing replacement has been carried out if required |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | Engineer will confirm the requirement of any bracing. |
| অগ্রাধিকার | |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | ০৩-০৫-২০১৭ |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | শুরু হয়নি |
| মন্তব্য | |

২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|--|
| পরিদর্শন পর্ষবেষ্টিত | As built drawing, structural design document, floor load plan, machine layout plan, soil test report, approval drawing and test report of construction materials have not been found |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare calculations showing the structural adequacy of the whole shed taking into account the factory design imposed loading and the as built structure |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | প্রয়োজ্য নয় |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | |