



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;  
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| কারখানার নাম | ভারডন অ্যাপারেলস লিমিটেড            |
| ঠিকানা       | Dewanbari, North Kashipur, Fatullah |
| কারখানার কোড | NRV284                              |
| কালার কোড    |                                     |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| মূল্যায়নের ধরণ: <b>কাঠামোগত মূল্যায়ন</b> | পর্যবেক্ষণের তারিখ: - |
|--|-----------------------|

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Technical Documents |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                     |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | As-built architectural and structural drawings to be prepared for factory building. As part of this process the building engineer will be required to make a number of checks on the as-built construction. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | On-24.09.2020-No design drawing was found on inspection date.   |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Lack of lateral stability system |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                  |

#### ২.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The frame structure needs to be checked by building engineer. The lateral system is required to ensure the stability of structure. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | On-24.09.2020-No design drawing was found on inspection date.  |

#### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Exposed rebar |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |               |

#### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | Exposed reinforcement need to be covered by lean graded concrete following the guidance of Building Engineer.      |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | On-24.09.2020-Exposed rebar have been found on roof top floor . No remedial action was found regarding this issue. |