



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

"সুস্থ শ্রমিক, শোভন কর্মপরিবেশ;
গড়ে তুলবে স্মার্ট বাংলাদেশ"

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখানার নাম	মাভেন কাশন লিঃ
ঠিকানা	168, B.J.C. Godnail, Shiddirganj, Narayanganj Bangladesh
কারখানার কোড	NR162
কালার কোড	
মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
১. পর্যবেক্ষণ	

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non engineering roof shed has been found. It is supported on brick and steel without proper joints. The shed is lack of adequate bracing. Therefore, lateral load carrying system is not apparent.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will assess light weight roof structure and confirm its ability to withstand all wind loading pressure suctions and uplift forces by the guidance of expert engineer soon.
অগ্রাধিকার	প্রয়োজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	১১-০৯-২০১৬
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	03/09/2020, No building roof shed drawing found at factory and no work start at all. 02-12-2020, They did not take action during inspection. On 5/09/2021-They did not take action during inspection.

১.২. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Building engineer to make any necessary alterations if required.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	We will make necessary alteration with the guidance of expert engineer
অগ্রাধিকার	
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	03/09/2020, the factory not taken any necessary alternation with the guidance of expert engineer. 02-12-2020, They did not take action during inspection. On 5/09/2021-They did not take action during inspection.

২. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Documents such as structural drawing are not available.
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Develop set of as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	we will make as-built drawings showing structure details, loading, dimensions, levels, foundations and framing on Plan, Section and Elevation drawings by the guideline of expert engineer.
অগ্রাধিকার	৬ মাস
চূড়ান্ত সময়সীমা	২৮-০১-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০১-০১-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	03/09/2020, they only involved a consultants firm for foundation verification & motar test. 02-12-2020, They did not submitted test reports at DIFE head office. On 5/09/2021-They did not submitted test reports at DIFE head office.