



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ডাইন গুয়ার লি:
ঠিকানা	Sharifpur, Gasa, National University, Gazipur Sadar, Gazipur
কারখালার কোড	GZP365
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
---	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Full set of approval plan and structural drawing are not available.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Structural engineer to prepare full set of structural drawing, as built drawing and prepare/update calculations showing the structural adequacy of the floor system and the as built structure.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09.05.2021:As built design drawing are not found on site during inspection,Thefre is no approval plan from local government authority and no occupancy certificate found on site.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Load plan
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Factory instructed to prepare a load plan by qualityful engineer & submit it to vetted
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09.05.2021: No load plan are found during visit time

৩. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Exposed rebar were observed and corrosion have been found in steel rebar.
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৩.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Continue to monitor for corrosion on an on-going basis. Protective coating should be applied on the exposed rebar and steel frame to protect them from corrosion.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09.05.2021: Exposed rebar are found on roof top which are rusted

৪. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Over loading found on different areas
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৪.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Finish goods and waste materials are stored in different areas of the floor which are need to shift imediately.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	09.05.2021: During the time of inspection no over loading found at any floor. They have no packaging section, so no stack of package observed.

৫. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Water logging and dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৫.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Water logging observed at roof due to leakage of supply pipe, need to repair the pipes and maintain adequate slope to drain the water. Dampness observed at partition wall in sаверль places.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখানার কার্যক্রম	
অগ্রাধিকার	প্রযোজ্য লব
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশোধিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09.05.2021: water logging observed at roof. Dampness observed at partition wall in sаверль places.

৬. পর্যবেক্ষণ

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Non structural crack
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

৬.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Some non structural crack observed at several places in partition walls,need to investigate the reason of this cracks.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কার্যব্যালান কার্যক্রম	
অণ্ডাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	-
সংশ্লাভিত সময়সীমা	-
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	09.05.2021:Some non structural crack observed at several places in partition walls,need to investigate the reason of this cracks.