



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

| | |
|--------------|---|
| কারখানার নাম | ড্যানিশ নীট ওয়ার লি: |
| ঠিকানা | Vhumihin Road, Surabari, Gazipur Sadar, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP081 |
| কালার কোড | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| মূল্যায়নের ধরন: কার্ঠামোগত মূল্যায়ন | পর্যবেক্ষণের তারিখ: ২৭-০৭-২০২২ |
|--|---------------------------------------|

১. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|---|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Water ponding was observed due to rainfall. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

১.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম | Engineer to inspect whether waterproofing material is applied or where it can be maintained. For both durability and serviceability, waterproofing on the roof slab is recommended. Moreover the roof slab drainage system should be investigated. |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | [Whom is going to carry out the recommendation?] [How will the recommendation be carried out?] |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 30-Apr-2019: Roof top ponding has been observed during inspection possibly due to seepage of water from water pipe line. 06-Nov-2019: No water ponding observed on roof as 4th floor construction is under construction. 10-Mar-2020: Previously building was 4 story and now it is 6 story. Construction work is going on roof floor. No water proofing material has been observed on rooftop. 13.10.2020: Water ponding was observed during inspection. 6th January 2021:Water ponding not found at the time of inspection. 02.06.2021: Water ponding was found on the rooftop. 29th August 2021:No water ponding found on roof at the time of inspection. 27-July-2022: No Water ponding Found during inspection. |

সংযুক্তিসমূহ (১)



২. পর্যবেক্ষণ

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ | Exposed rebar were observed. |
| ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি | |

২.১. কার্যক্রম

| | |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম | Provide protective coating to cover the exposed rebar from corrosion |
| সুপারিশের তথ্যসূত্র | |
| কারখানার কার্যক্রম | |
| অগ্রাধিকার | ৬ মাস |
| চূড়ান্ত সময়সীমা | - |
| সংশোধিত সময়সীমা | ০১-০১-১৯৭০ |
| অগ্রগতির অবস্থা | সংশোধিত |
| মন্তব্য | 30-Apr-2019: Rust in exposed rebars at roof top have been observed during inspection 06-Nov-2019: Expose rebars have been coated properly by providing color coating. 10-Mar-2020: Previously building was 4 story and now it is 6 story. Expose rebars have been found in some column at rooftop and grade beam at GF (north side) exterior portion. 13.10.2020: Protective coating was given but not on all of the exposed rebars. Grade beam at GF remains still exposed. 6th January 2021:Rebar are found painted at the time of inspection. 02.06.2021: Exposed rebars were painted and coated well. 29th August 2021: Exposed rebar found coated with paint. 27-July-2022: Exposed rebar found coated with paint during Inspection. |

সংযুক্তিসমূহ (১)

