



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

সুরক্ষা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| কারখানার নাম | আরব পলুওভার লি:                      |
| ঠিকানা       | Kolmesshar, NU, Board Bazar, Gazipur |
| কারখানার কোড | GZP037                               |
| কালার কোড    |                                      |

মূল্যায়নের ধরণ: [কাঠামোগত মূল্যায়ন](#) পর্যবেক্ষণের তারিখ: -

**১. পর্যবেক্ষণ**

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ      | Relocate the winding machines. |
| ক্যাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                |

**১.১. কার্যক্রম**

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The factory owner has been instructed to relocate the winding machines from the first floor level to the ground floor level or at a place with adequate floor slab thickness. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রযোজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | During inspection winding machine has not been found in the building. 15.02.2021<br>Winding machine has not been found during CVV.  |

**২. পর্যবেক্ষণ**

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Intensity of floor loading |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                            |

### ২.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The factory owner is asked to shift all storage at ground floor immediately. More over the consultant strongly recommend storing any type of cartoon boxes, finished products and fabrics in such a manner so that intensity of loading should not exceed 40 psf ( 2KN/m2 ) . |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | Load intensity at roof top has been found during the visit. 15.02.2021: Over loading are not found at any floor or roof during visit.   |

### ৩. পর্যবেক্ষণ

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Horizontal and vertical extension |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                                   |

### ৩.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | No horizontal and vertical extension shall be made with out detail investigation or untill check structural adequacy.   |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি  |
| মন্তব্য                | Drawings and documents of structural stability are not found for two steel sheds on roof. In fact they were not co operative at all for doing inspection. 15.02.2021 As built architectural, structural drawing DEA reoport are not found on site. A steel shed found on roof and some roof column are casting at 10' height. |

### ৪. পর্যবেক্ষণ

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Floor load plan |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |                 |

#### ৪.১. কার্যক্রম

|                        |  |
|------------------------|--|
| কার্যক্রম              | The factory owner has to prepar and submit the load plan for all floors with in two weeks for approval and has to arrange displaying the vetted load plan of each floor on the wall in a conspicuous location. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |  |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |  |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়  |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -  |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০   |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | শুরু হয়নি   |
| মন্তব্য                | No floor load plans have been found. 15.02.2021 Floor load plan are not found during visit.  |

#### ৫. পর্যবেক্ষণ

|                           |   |
|---------------------------|---|
| পরিদর্শন<br>পর্যবেক্ষণ    | Distress in primary structural elements |
| কাপ<br>আইটেম<br>ক্যাটাগরি |   |

#### ৫.১. কার্যক্রম

|                        |   |
|------------------------|---|
| কার্যক্রম              | The owner or user of the building should be vigiland about development of any distress, particularly in primary structural elements of the building. If cracks appear, propagate and widen, detailed assessment and adoption of remedial measures may become necessary. |
| সুপারিশের<br>তথ্যসূত্র |   |
| কারখানার<br>কার্যক্রম  |   |
| অগ্রাধিকার             | প্রয়োজ্য নয়   |
| চূড়ান্ত<br>সময়সীমা   | -   |
| সংশোধিত<br>সময়সীমা    | ০১-০১-১৯৭০  |
| অগ্রগতির<br>অবস্থা     | সংশোধিত   |
| মন্তব্য                | cracks observed in several places. 15.02.2021 Previous cracks are repaired no new cracks are observed.  |