



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
কলকারখালা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

মুরগ্কা নিবন্ধন নিশ্চিত করণ

ক্যাপ পর্যবেক্ষণের তথ্য

কারখালার নাম	ইলস্টাইল ক্যাশল লি.
ঠিকানা	102, Mazirghat Road, East Madhar Bari, Chattogram
কারখালার কোড	CHT093
কালার কোড	

মূল্যায়নের ধরণ: কাঠামোগত মূল্যায়ন	পর্যবেক্ষণের তারিখ: -
-------------------------------------	-----------------------

১. পর্যবেক্ষণ	
পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Dampness
ক্যাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

১.১. কার্যক্রম	
কার্যক্রম	Sections of plaster finish to be removed from the slab and walls to investigate if dampness penetrates into the wall and slab. Factory to carry out any remedial actions as directed by the Building Engineer for dampness.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কারখালার কার্যক্রম	Factory has not taken any initiative on this but willing to complete it before the given timeframe
অধার্থিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	সংশোধিত
মন্তব্য	18.11.2020: They already replastered entire building. So no dampness found during inspection 08.09.2021: This issue is solved.

২. পর্যবেক্ষণ	
---------------	--

পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ	Lack of roof drainage & water proofing system
কাপ আইটেম ক্যাটাগরি	

২.১. কার্যক্রম

কার্যক্রম	Proper roof drainage system needs to be implemented with water proofing on roof surface as per guidance of building engineer.
সুপারিশের তথ্যসূত্র	
কান্সালার কার্যক্রম	Factory have completed the designated work
অধাধিকার	প্রযোজ্য নয়
চূড়ান্ত সময়সীমা	০৩-০৩-২০১৭
সংশোধিত সময়সীমা	০৯-০৯-১৯৭০
অগ্রগতির অবস্থা	
মন্তব্য	18.11.2020: Roof Drainage system is not properly completed. Some areas found water logging during inspection. 08.09.2021: No update since last visit.